



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 03 SALAS DE AULA, PÁTIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS MASC/FEM., COPA/COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS, DEPÓSITOS E PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL, NA COMUNIDADE BARRADA - RIO ANAUERA - OEIRAS DO PARÁ

ESTABELECIMENTO: ESCOLA M. E. F. JOÃO BATISTA.

MUNICÍPIO: OEIRAS DO PARÁ

ENDEREÇO: RIO ANAUERA, COMUNIDADE BARRADA – ZONA RURAL - OEIRAS DO PARÁ.

Data de preço: SINAPI - AGOSTO/2023 SEDOP - OUTUBRO/2023 com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.756,21	4,40%	100%					
				36.756,21					36.756,21
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.653,51	6,30%	20%	20%	20%	20%	20%	
				10.530,70	10.530,70	10.530,70	10.530,70	10.530,70	52.653,51
3	FUNDAÇÃO	83.858,98	10,03%	60%	40%				
				50.315,39	33.543,59				83.858,98
4	SUPERESTRUTURA	100.285,40	12,00%	20%	60%	20%			
				20.057,08	60.171,24	20.057,08			100.285,40
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES)	27.780,47	3,32%		40%	60%			
					11.112,19	16.668,28			27.780,47
6	ESQUADRIAS	62.512,57	7,48%		20%	20%	60%	20%	
						12.502,51	37.507,54	12.502,51	62.512,57
7	SISTEMAS DE COBERTURA	97.999,00	11,72%		20%	50%			
					19.599,80	48.999,50	29.399,70		97.999,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.064,12	0,61%		100%				
					5.064,12				5.064,12
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	113.288,17	13,55%		20%	30%	40%	10%	
					22.657,63	33.986,45	45.315,27	11.328,82	113.288,17
10	SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO)	55.084,70	6,59%			40%	50%	10%	
						22.033,88	27.542,35	5.508,47	55.084,70
11	PINTURA	20.259,42	2,42%				70%	30%	
							14.181,60	6.077,83	20.259,42
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	7.549,83	0,90%			40%	40%	20%	
						3.019,93	3.019,93	1.509,97	7.549,83
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	31.193,53	3,73%		10%	40%	40%	10%	
					3.119,35	12.477,41	12.477,41	3.119,35	31.193,53
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	9.928,83	1,19%					100%	
								9.928,83	9.928,83
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.203,14	0,26%					100%	
								2.203,14	2.203,14
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	20.148,77	2,41%			20%	50%	30%	
						4.029,75	10.074,38	6.044,63	20.148,77
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	25.379,74	3,04%		20%	60%	20%		
					5.075,95	15.227,85	5.075,95		25.379,74
18	PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL C/ CABECEIRA L= 1,50m x C= 96,50	66.548,64	7,96%		25%	25%	25%	25%	
					16.637,16	16.637,16	16.637,16	16.637,16	66.548,64
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.109,86	1,57%			40%	40%	20%	
						5.243,94	5.243,94	2.621,97	13.109,86
20	SERVIÇOS FINAIS	4.319,04	0,52%					100%	
								4.319,04	4.319,04
									835.923,91
Valores Totais		835.923,91	100%	117.659,37	187.511,73	221.414,45	217.005,93	92.332,42	835.923,91
				14,08%	22,43%	26,49%	25,96%	11,05%	
				14,08%	36,51%	62,99%	88,95%	100,00%	

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
Enq. Fiscal da PMOP
Enq. Civil - CREA: 150234102-6