



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO À EMEF SANTINO DOS SANTOS ARAÚJO COM 02 SALAS DE AULA, PÁTIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS MASC/FEM., COPA/COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS E DEPÓSITOS, NA COMUNIDADE DE CARARI - RIO ARACAERÚ.

ESTABELECIMENTO: ANEXO À ESCOLA M. E. F. SANTINO DOS SANTOS ARAÚJO

MUNICÍPIO: OEIRAS DO PARÁ

ENDEREÇO: RIO ARACAERÚ - COMUNIDADE DE CARARI - MEIO RURAL - OEIRAS DO PARÁ

Data de preço: SINAPI - FEV/2023 SEDOP - FEV/2023 com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.121,65	6,01%	100%					38.121,65
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.035,75	8,21%	20%	20%	20%	20%	20%	52.035,75
3	FUNDAÇÃO	56.450,14	8,90%	60%	40%				56.450,14
4	SUPERESTRUTURA	79.233,42	12,49%	20%	60%	20%			79.233,42
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES)	24.189,50	3,81%		40%	60%			24.189,50
6	ESQUADRIAS	46.640,72	7,35%			20%	60%	20%	46.640,72
7	SISTEMAS DE COBERTURA	76.113,95	12,00%		20%	50%	30%		76.113,95
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.251,85	0,67%		100%				4.251,85
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	88.412,54	13,94%		20%	30%	40%	10%	88.412,54
10	SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO)	44.149,43	6,96%			40%	50%	10%	44.149,43
11	PINTURA	19.345,63	3,05%			70%	30%		19.345,63
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	7.163,17	1,13%			40%	40%	20%	7.163,17
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	31.652,04	4,99%		10%	40%	40%	10%	31.652,04
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	9.479,39	1,49%					100%	9.479,39
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	2.079,60	0,33%					100%	2.079,60
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	16.024,62	2,53%			20%	50%	30%	16.024,62
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	24.597,35	3,88%		20%	60%	20%		24.597,35
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.514,97	1,66%			40%	40%	20%	10.514,97
19	SERVIÇOS FINAIS	3.732,58	0,59%					100%	3.732,58
Valores Totais		634.188,29	100%	98.245,57	135.444,88	170.031,59	164.871,28	65.594,97	634.188,29
				15,49%	21,36%	26,81%	26,00%	10,34%	
				15,49%	36,85%	63,66%	89,66%	100,00%	


Shelson Gil Moia Cardoso
 Engenheiro Civil
 CREA 150234102-6

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
 Enq. Fiscal da PMOP
 Enq. Civil - CREA: 150234102-6