



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 03 SALAS DE AULA, PÁTIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS MASC/FEM., COPA/COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS, DEPÓSITOS E PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL, NA COMUNIDADE MOCAJATUBA - RIO MOCAJATUBA - OEIRAS DO PARÁ



ESTABELECIMENTO: ESCOLA M.E.F. D. PEDRO I

MUNICÍPIO: OEIRAS DO PARÁ

ENDEREÇO: RIO MOCAJATUBA - COMUNIDADE MOCAJATUBA - OEIRAS DO PARÁ

Data de preço: SINAPI - JUNHO/2023 SEDOP - MAIO/2023 com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | TOTAL |
|----------------|---|---------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43.762,19 | 3,57% | 100% | | | | | | |
| | | | | 43.762,19 | | | | | | 43.762,19 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52.653,51 | 4,30% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | |
| | | | | 8.775,58 | 8.775,58 | 8.775,58 | 8.775,58 | 8.775,58 | 8.775,58 | 52.653,51 |
| 3 | FUNDAÇÃO | 346.064,54 | 28,24% | 60% | 40% | | | | | |
| | | | | 207.638,73 | 138.425,82 | | | | | 346.064,54 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 203.845,15 | 16,63% | 20% | 60% | 20% | | | | |
| | | | | 40.769,03 | 122.307,09 | 40.769,03 | | | | 203.845,15 |
| 5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES) | 27.784,90 | 2,27% | | 40% | 60% | | | | |
| | | | | | 11.113,96 | 16.670,94 | | | | 27.784,90 |
| 6 | ESQUADRIAS | 63.604,28 | 5,19% | | | 20% | 60% | 20% | | |
| | | | | | | 12.720,86 | 38.162,57 | 12.720,86 | | 63.604,28 |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 98.889,34 | 8,07% | | 20% | 50% | 30% | | | |
| | | | | | 19.777,87 | 49.444,67 | 29.666,80 | | | 98.889,34 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.295,98 | 0,43% | | 100% | | | | | |
| | | | | | 5.295,98 | | | | | 5.295,98 |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 96.563,11 | 7,88% | | 20% | 30% | 40% | 10% | | |
| | | | | | 19.312,62 | 28.968,93 | 38.625,24 | 9.656,31 | | 96.563,11 |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO) | 43.666,29 | 3,56% | | | 40% | 50% | 10% | | |
| | | | | | | 17.466,52 | 21.833,15 | 4.366,63 | | 43.666,29 |
| 11 | PINTURA | 20.264,20 | 1,65% | | | | 70% | 30% | | |
| | | | | | | | 14.184,94 | 6.079,26 | | 20.264,20 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 7.420,35 | 0,61% | | | 40% | 40% | 20% | | |
| | | | | | | 2.968,14 | 2.968,14 | 1.484,07 | | 7.420,35 |
| 13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 31.246,89 | 2,55% | | 10% | 40% | 40% | 10% | | |
| | | | | | 3.124,69 | 12.498,76 | 12.498,76 | 3.124,69 | | 31.246,89 |
| 14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9.746,93 | 0,80% | | | | | 100% | | |
| | | | | | | | | 9.746,93 | | 9.746,93 |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 2.192,87 | 0,18% | | | | | 100% | | |
| | | | | | | | | 2.192,87 | | 2.192,87 |
| 16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 19.846,62 | 1,62% | | | | 20% | 50% | 30% | |
| | | | | | | | 3.969,32 | 9.923,31 | 5.953,99 | 19.846,62 |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 24.636,42 | 2,01% | | | 20% | 60% | 20% | | |
| | | | | | | 4.927,28 | 14.781,85 | 4.927,28 | | 24.636,42 |
| 18 | PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL C/ CABECEIRA L= 1,50m x C=20m | 58.697,09 | 4,79% | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| | | | | | | 14.674,27 | 14.674,27 | 14.674,27 | 14.674,27 | 58.697,09 |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 65.052,47 | 5,31% | | | | 40% | 40% | 20% | |
| | | | | | | | 26.020,99 | 26.020,99 | 13.010,49 | 65.052,47 |
| 20 | SERVIÇOS FINAIS | 4.250,66 | 0,35% | | | | | | 100% | |
| | | | | | | | | | 4.250,66 | 4.250,66 |
| Valores Totais | | 1.225.483,79 | 100% | 300.945,53 | 328.133,61 | 209.884,99 | 226.161,62 | 113.693,05 | 46.664,99 | ##### |
| | | | | 24,56% | 26,78% | 17,13% | 18,45% | 9,28% | 3,81% | ##### |
| | | | | 24,56% | 51,33% | 68,46% | 86,91% | 96,19% | 100,00% | |

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
 Eng. Fiscal da PMOP
 Enq. Civil - CREA: 150234102-6