



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	EXECUÇÃO DA OBRA - DIAS CORRIDOS						TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	Cronograma físico	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	13.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,85
4	SUPERESTRUTURAS							
	Cronograma físico	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	49.826,46	49.826,46	24.913,23	0,00	0,00	124.566,14
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	48.828,88	48.828,88	24.414,44	0,00	122.072,19
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS							
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	44.421,17	44.421,17	22.210,59	0,00	111.052,94
7	PAREDES E PAINÉIS							
	Cronograma físico	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	8.912,47	17.824,94	17.824,94	0,00	0,00	44.562,34
8	ESQUADRIAS							
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	20.322,87	20.322,87	10.161,43	0,00	50.807,17
9	COBERTURA							
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	86.152,87	86.152,87	0,00	0,00	172.305,75
10	REVESTIMENTO							
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	150.145,27	100.096,84	0,00	0,00	250.242,11
11	PAVIMENTAÇÃO							
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	50.013,13	33.342,09	0,00	0,00	83.355,21
12	SOLEIRAS E RODAPÉ							
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%

	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	2.736,59	1.824,39	0,00	0,00	4.560,98	4.560,98
13	PINTURAS								
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.503,86	39.503,86	19.751,93	98.759,65	98.759,65
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS								
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.842,27	29.842,27	14.921,14	74.605,68	74.605,68
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICAS								
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%	
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	3.540,82	3.540,82	1.770,41	0,00	8.852,05	8.852,05
16	PORTAL DE ACESSO								
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%	
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	91.412,47	60.941,64	152.354,11	152.354,11
17	LIMPEZA DA OBRA								
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	719,53	719,53	2.878,10	2.878,10	7.195,25	7.195,25

TOTAL EXECUTADO	13.306,85	58.738,93	474.532,52	451.333,76	222.193,57	98.492,81	1.318.598,43	1.318.598,43
	13.306,85	72.045,77	546.578,29	997.912,05	1.220.105,62	1.318.598,43		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU/PA: 77360-3