



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - CNPJ: 04.876.413/0001-95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OEIRAS DO PARÁ

PROJETO: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1, NO BAIRRO LIBERDADE.

Endereço: RUA ANTÔNIO COSTA MAGALHÃES / BAIRRO: LIBERDADE - OEIRAS DO PARÁ - PA

DATA: 18/12/2023

Fonte: SEOP/OUT./2023 - SINAPI/NOV./2023 - S/ BDI E COM DESONERAÇÃO

## PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5ª mês	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	4.539,59	0,76%	100%					
				4.539,59					4.539,59
2	COBERTURA	114.430,58	19,17%	80%	20%				
				91.544,47	22.886,12				114.430,58
3	ALVENARIA	7.782,00	1,30%	100%					
				7.782,00					7.782,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	367,08	0,06%	70%	30%				
				256,96	110,12				367,08
5	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	174.780,59	29,27%		80%	20%			
					139.824,47	34.956,12			174.780,59
6	ESQUARIAS	63.723,10	10,67%		10%	60%	30%		
					6.372,31	38.233,86	19.116,93		63.723,10
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	94.153,16	15,77%			30%	60%	10%	
						28.245,95	56.491,90	9.415,32	94.153,16
8	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS	117.019,80	19,60%			40%	50%	10%	
						46.807,92	58.509,90	11.701,98	117.019,80
9	REDE AR COMPRIMIDO	7.638,09	1,28%		100%				
					7.638,09				7.638,09
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	7.288,51	1,22%				50%	50%	
							3.644,26	3.644,26	7.288,51
11	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	5.320,26	0,89%			30%	20%	50%	
						1.596,08	1.064,05	2.660,13	5.320,26
Valores totais		597.042,77	100%	104.123,02	176.831,11	149.839,92	138.827,03	27.421,68	597.042,77
				17,43979%	29,61783%	25,10%	23,25%	4,59%	
				17,43979%	47,05762%	72,15%	95,41%	100,00%	

ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/PA A 77360-3